



COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Area - Servizi al Territorio e Sviluppo economico

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e dell'art. 33 del DPR 207/2010)

**“INTERVENTI DI ASFALTATURE DELLA VIABILITA’
COMUNALE – TRATTI DI VIA F.LLI CERVI E VIA EMILIA OVEST”**
CUP - J27H17000070004

Elaborato: E.0.02

"FASCICOLO DELL'OPERA"

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione



Geom. Luca VIESI

Via G. Dossetti n. 12
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

Progettista



Geom. Luca VIESI

Via G. Dossetti n. 12
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio NICASTRO

Rubiera, febbraio 2017

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	Febbraio 2017	Progetto Esecutivo	Geom. Luca VIESI	Ing. Sabrina BOCEDI

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURE DELLA VIABILITA' COMUNALE – 2017, PRIMO STRALCIO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Rubiera

CANTIERE: Via F.lli Cervi - Via Emilia Ovest, Rubiera (Reggio Emilia)

Rubiera, 28/02/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Viesi Luca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Nicastro Antonio)

Geometra Viesi Luca
Via G. Dossetti n. 12
42023 Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia)
Tel.: 0522/268206 - Fax: 0522/392992
E-Mail: lucaviesi@libero.it

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Per tutte le due strade oggetto d'intervento è prevista una prima fresatura del manto esistente per uno spessore di 3 cm. e un'ulteriore fresatura di 6 cm. in corrispondenza dei tratti maggiormente ammalorati dove sono presenti tagli del manto stradale realizzati dagli enti gestori dei sottoservizi nel corso degli anni. Effettuate le frasure del manto stradale sarà cura dell'impresa realizzare un'accurata pulizia da brecciolino e polvere con motoscopa, dopo di che si potrà procedere con la stesa con vibrofinitrici di un primo strato di binder dello spessore di 6 cm. e costipato con appositi rulli nelle zone interessate dai risanamenti. Completata la stesa del binder si procederà con la stesa conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Il progetto prevede il riposizionamento e la pulizia di griglie e caditoie smosse o non perfettamente in quota. A completamento dell'opera si prevede il rifacimento della segnaletica.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:	03/07/2017	Fine lavori:	23/07/2017
----------------	------------	--------------	------------

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:	Via F.lli Cervi - Via Emilia Ovest		
CAP:	42048	Città:	Rubiera
Provincia:	RE		

Soggetti interessati

Committente	Amministrazione Comunale di Rubiera		
Indirizzo:	Via Emilia Est n. 5 - 42048 Rubiera (RE)	Tel.	0522/622282
Progettista	Luca Viesi		
Indirizzo:	Via G. Dossetti n. 12 - 42023 Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia)	Tel.	0522/268206
Responsabile dei Lavori	Antonio Nicastro		
Indirizzo:	Via Emilia Est n. 5 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia)	Tel.	0522/622282
Direttore dei Lavori	Antonio Nicastro		
Indirizzo:	Via Emilia Est n. 5 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia)	Tel.	0522/622282
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	Luca Viesi		
Indirizzo:	Via G. Dossetti n. 12 - 42023 Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia)	Tel.	0522/268206
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Luca Viesi		
Indirizzo:	Via G. Dossetti n. 12 - 42023 Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia)	Tel.	0522/268206

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 OPERE STRADALI

01.01 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: a) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d) resiliente; e) ceramico; f) lapideo di cava; g) lapideo in conglomerato.

01.01.01 Manto d'usura

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzione degli elementi degradati: Rifacimento di tappeto d'usura [quando occorre]	Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
--

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità.
Impianti di alimentazione e di scarico		Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature.
Igiene sul lavoro		Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di:	INTERVENTI DI ASFALTATURE DELLA VIABILITA' COMUNALE - 2017, PRIMO STRALCIO	Codice scheda	DA001
------------------------------------	---	---------------	-------

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto esecutivo	Nominativo: Geom. Luca Viesi Indirizzo: Via Dossetti n. 12 42023 Cadelbosco di Sopra(Reggio Emilia) Telefono: 0522/268202	28/02/2017	Nominativo: Amministrazione comunale di Rubiera Indirizzo: Via Emilia Est n. 5 42048 Rubiera(Reggio Emilia) Telefono: 0522/622282	

INDICE

CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	pag.	<u>2</u>
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	pag.	<u>3</u>
01 OPERE STRADALI.....	pag.	<u>3</u>
01.01 Pavimentazioni esterne.....	pag.	<u>3</u>
01.01.01 Manto d'usura.....	pag.	<u>3</u>
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera.....	pag.	<u>4</u>
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici	pag.	<u>5</u>

Rubiera, 28/02/2017

Firma
