

OPERE DI MANUTENZIONE  
 STRAORDINARIA  
**"PALESTRA COMUNALE SITA  
 IN VIA MARI"**  
 COMUNE DI RUBIERA



**COMMITTENTE**



**COMUNE DI RUBIERA**  
 Via Emilia Est, 11  
 42048 Rubiera (RE)

**PROGETTISTI**



**CECCHELANI PROGETTI**  
 Via F. Ferrari, 2  
 42124 Reggio Emilia (RE)

**ING. MARCO CECCHELANI**

**ARCH. CATERINA CORRADINI**  
 coordinamento della progettazione  
 progetto architettonico

**ING. MARCO CECCHELANI**  
 progetto impianti meccanici e  
 prevenzione incendi

**ING. MAURIZIO ROSATELLI**  
 progetto impianti elettrici e speciali

| COMMESSA n. |                 | ELABORATO    | CONTROLLATO | APPROVATO    | EMISSIONE  |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 14158       | PRIMA EMISSIONE | E.LAZZARETTI | C.CORRADINI | M.CECCHELANI | 22/12/2017 |

| REVISIONI | DESCRIZIONE | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO | DATA |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------|
| 1         |             |           |             |           |      |
| 2         |             |           |             |           |      |
| 3         |             |           |             |           |      |
| 4         |             |           |             |           |      |
| 5         |             |           |             |           |      |
| 6         |             |           |             |           |      |

A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA' INTESTATARIA SI RISERVA LA PROPRIETA' DELL' ELABORATO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO

**TITOLO ELABORATO**

generali **Cronoprogramma dei lavori**

| Nome attività   | Durata | Settimana -1 | Settimana 1 |    |   |   |   |    |   | Settimana 2 |   |   |    |    |    |    | Settimana 3 |    |    |    |    |    |    | Settimana 4 |    |    |    |    |    |    | Settimana 5 |    |    |    |    |    |    | Settimana 6 |    |    |    |
|---|--------|--------------|-------------|----|---|---|---|----|---|-------------|---|---|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|
|   |        | -2           | -1          | 1  | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7           | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14          | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21          | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28          | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35          | 36 | 37 | 38 |
| <b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>                                      | 1 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere        | 1 g    |              | Z1          |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali    | 1 g    |              | Z1          |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni   | 1 g    |              | Z1          |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| <b>DEMOLIZIONI E SMANTELLAMENTI</b>                               | 19 g   |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Rimozione di impianti   | 2 g    |              | Z1          |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in gesso | 3 g    |              |             | Z1 |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Rimozione di serramenti interni/esterni                           | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    | Z1 |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici           | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    | Z1 |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Rimozione di pavimento in materie plastiche                       | 2 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    | Z1 |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Esecuzione di tracce eseguite a mano                              | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    | Z1 |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| <b>OPERE EDILI</b>  | 50 g   |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Protezione antincendio dei solai esistenti                        | 2 g    |              |             | Z1 |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Ripristino impianti esistenti                                     | 3 g    |              |             |    |   |   |   | Z1 |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Posa di pavimenti per interni in materie plastiche                | 3 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    | Z1          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso          | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    | Z1 |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Montaggio di serramenti interni                                   | 2 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Montaggio di porte tagliafuoco                                    | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Controsoffitto per compartimentazione antincendio                 | 9 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Pareti divisorie per compartimentazione antincendio               | 9 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecomcompatibili    | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Montaggio di porte per esterni                                    | 5 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    | Z1          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| <b>IMPIANTI ELETTRICI</b>   | 36 g   |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Realizzazione di impianto elettrico                               | 12 g   |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    | Z1          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Realizzazione di impianto rivelazione fumi                        | 14 g   |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Realizzazione di impianto di illuminazione emergenza              | 10 g   |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| <b>ANTINCENDIO</b>  | 6 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Estintori e segnaletica prevenzione incendi                       | 3 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Ripristino compartimentazioni REI                                 | 4 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| <b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>  | 1 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Pulizia generale dell'area di cantiere                            | 1 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| Smobilizzo del cantiere   | 1 g    |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |
| <b>LEGENDA Zona:</b>  |        |              |             |    |   |   |   |    |   |             |   |   |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |

